Desilting of Storm Water Drain in Ward no-11 (Kuvempunagara), Vidyaranyapura Sub Division. Gangamma Circle to Ramachandrapura Volume Report

Sl. No.	Section From	Previous Section	Difference	Width	Cutting Volume			
					Area Sq. Meters	Previous Area	Average Sq. Meters	Volume Cubic Meters
1	0.000	-	0.000	2.941	2.138	0.000	1.069	0.000
2	30.000	0.000	30.000	1.473	1.220	2.138	1.679	50.370
3	60.000	30.000	30.000	1.547	2.086	1.220	1.653	49.590
4	90.000	60.000	30.000	2.075	1.599	2.086	1.843	55.275
5	120.000	90.000	30.000	1.995	1.692	1.599	1.646	49.365
6	150.000	120.000	30.000	1.699	1.260	1.692	1.476	44.280
7	180.000	150.000	30.000	1.845	1.642	1.260	1.451	43.530
8	210.000	180.000	30.000	1.697	1.351	1.642	1.497	44.895
9	240.000	210.000	30.000	1.568	1.429	1.351	1.390	41.700
10	270.000	240.000	30.000	1.792	1.458	1.429	1.444	43.305
11	300.000	270.000	30.000	2.905	2.358	1.458	1.908	57.240
12	330.000	300.000	30.000	3.000	2.194	2.358	2.276	68.280
13	360.000	330.000	30.000	3.000	2.586	2.194	2.390	71.700
14	390.000	360.000	30.000	2.648	2.445	2.586	2.516	75.465
15	420.000	390.000	30.000	2.145	1.758	2.445	2.102	63.045
16	450.000	420.000	30.000	1.907	2.134	1.758	1.946	58.380
17	480.000	450.000	30.000	1.629	1.711	2.134	1.923	57.675
18	510.000	480.000	30.000	2.168	2.530	1.711	2.121	63.615
19	540.000	510.000	30.000	1.854	1.978	2.530	2.254	67.620
20	570.000	540.000	30.000	2.339	2.905	1.978	2.442	73.245
21	600.000	570.000	30.000	2.719	3.453	2.905	3.179	95.370
22	630.000	600.000	30.000	2.479	2.732	3.453	3.093	92.775
23	660.000	630.000	30.000	2.430	2.899	2.732	2.816	84.465
24	690.000	660.000	30.000	1.686	1.793	2.899	2.346	70.380
25	695.000	690.000	5.000	1.546	1.536	1.793	1.665	8.323
								1429.888

Width x depth = Area

30 × 1.679
30 × 1.653.
30 × 1.843.

(4)